



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Hermosillo, Sonora; a 04 de Septiembre de 2017.



**DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON**  
**COORDINADOR ESTATAL FAIS**  
**P R E S E N T E . -**

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 03 DE AGOSTO 2017, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

**OBJETIVO:** SUPERVISAR OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) Y DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015, 2016 y 2017.

**LUGAR DE COMISION:** SANTA ANA, ALTAR, CABORCA, SONOYTA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO.

**PERIODO PROGRAMADO:** 21 AL 26 DE AGOSTO.

**COMO PARTE DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA COORDINACION ESTATAL FAIS: SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE VISITA:**

**SANTA ANA :** EN COMPAÑÍA DEL ING. HERIBERTO JIMENEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, SE UBICARON Y VERIFICARON EN CAMPO LOS SIGUIENTES PROYECTOS FISE 2016 ( 154973, 157500, 157601, 157657, 173413 ) TODOS DEL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, OBRAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO AL CIEN PORCIENTO.

**ALTAR :** DE LOS 13 PROYECTOS FISE 2017 : ( 55164, 55201, 55219, 55300, 55351, 55377, 55415, 55449, 55503, 55538, 55593, 111105, 111786 ) DE LOS RUBROS DE VIVIENDA Y AGUA Y SANEAMIENTO. LAS OBRAS DE VIVIENDA ESTAN PROGRAMADAS PARA DAR INICIO EN EL MES DE JUNIO Y TERMINARLAS PARA EL DIA ULTIMO DE JULIO. EN CUANTO AL LAS OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ESTAN PROGRAMADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EMPEZARLAS EN LOS PRIMEROS DIAS DE AGOSTO PARA CULMINARLAS AL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO. EN AMBOS CASOS AUN NO DAN INICIO LAS OBRAS.

**CABORCA :** SE REALIZARON RECORRIDOS POR LA LOCALIDAD DE CABORCA, PARA UBICAR Y VERIFICAR PROYECTOS DEL FISE 2016 DEL RUBRO DE VIVIENDA Y AGUA Y SANEAMIENTO ( 112392, 112475, 112489, 112512, 112544, 112561, 112573, 206198, 206276, 206315, 206398 ) LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y ENTREGADAS AL CIEN PORCIENTO, NO EXISTE INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. RESPECTO AL FISM 2017. EL LIC. RUBEN DARIO MONTAÑO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, NOS ACOMPAÑO A LA LOCALIDAD DE LA SIEMPRE VIVA DONDE SE ENTREGARON 13 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL PROYECO 109847 MISMAS QUE NO PRESENTAN ALGUN TIPO DE INSIDENCIA. EN LA LOCALIDAD DE JESUS GARCIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO 13 ACCIONES MAS DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PROYECTO 149012 PRESENTANDO UN AVANCE DEL 30 % APROXIMADAMENTE. NOS COMENTA EL ENLACE MUNICIPAL QUE DE LOS 15 PROYECTOS CAPTURADOS EN LA MIDS PARA ESTE AÑO 2017,





Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

SE MODIFICARAN 13 A PETICION DE LA ALCALDESA KARINA GARCIA GUTIERREZ, MISMOS QUE SE CAPTURARAN EN LA MIDS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ESTE MES DE SEPTIEMBRE. EN CUANTO AL FISE 2017 LOS PROYECTOS 109939, 113273, 113290, 113300 DE VIVIENDA Y AGUA Y SANEAMIENTO RESPECTIVAMENTE, SON OBRAS QUE SE PLANEARON PARA INICIAR EN EL MES DE AGOSTO Y FINALIZARLAS EN OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA Y GRIEGA, MISMAS QUE AUN NO DAN INICIO.

**SONOYTA** : SE REALIZO RECORRIDO PARA UBICAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE VIVIENDA Y DE AGUA SANEAMIENTO FISE 2017. (40299, 40343, 40360, 42130, 42152, 42162, 42170, 46690, 46930, 110875, 110958, 110973 ) Y SE DETECTO QUE AUN NO DAN INICIO, LAS FECHAS DE LO PROYECTADO EN LA MIDS INDICAN, QUE INICIARIAN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JUNIO PARA TERMINAR A FINALES DEL MES DE AGOSTO.

**PUERTO PEÑASCO** : SE UBICARON Y VERIFICARON EN CAMPO LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE FISE 2016. (135389, 135401, 135411, 135419, 135428, 135436, 135442, 135452, 135460, 135470, 135479 ) TODOS EN EL RUBRO DE VIVIENDA, DANDO COMO RESULTADO QUE LLEVAN SOLO UN AVANCE DEL 50 % APROXIMADAMENTE.

**SAN LUIS RIO COLORADO** : SE UBICARON Y VERIFICARON LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE VIVIENDA DE FISE 2015 EN LA LOCALIDAD DEL GOLFO DE SANTA CLARA. ( 163907, 163921, 163937, 163945, 163956, 163969, 163987, 164005, 164012, 164016, 164022, 164028, 164031, 166464, 166502, 166547, 166581, 166623, 166651, 166732, 166761, 166786, 166826 ) MISMOS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100 %. CORRESPONDIENTE AL FISE 2016. SE VERIFICO QUE EL PROYECTO 107323 DE AGUA Y SANEAMIENTO SE ENCONTRARA TERMINADO Y EN OPERACIÓN. SIN PRESENTAR ALGUNA INSIDENCIA A LA FECHA.

ATENTAMENTE.-

ROBERTO LENIN ZENTENO COTELO



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

C.c.p. Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 3 de agosto de 2017

**ROBERTO LENIN ZENTENO SOTELO**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS FISDMF ( FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) Y FISE ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES), CAPTURADOS EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIDS 2017.**

Se le comisiona a:

**SANTA ANA, ALTAR, CABORCA, ( JESUS GARCIA, SIEMPRE VIVA, LA Y GRIEGA), SONOYTA, PUERTO PEÑASCO, SAN LUIS RIO COLORADO ( GOLFO DE SANTA CLARA)**

Durante el ( los ) día ( s )  21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017

Vehículo No.  103

Marca  NISSAN

Placas  VD-64-446

Modelo  2017

Tipo  PICK UP NP 300

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUA**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
Sonoyta, Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA  
ESTADO DE SONORA