



Hermosillo, Sonora; a 04 de Septiembre de 2017.

**DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON**  
**COORDINADOR ESTATAL FAIS**  
**P R E S E N T E . -**

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 03 DE AGOSTO 2017, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

**OBJETIVO:** SUPERVISAR OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017.

**LUGAR DE COMISION: GUAYMAS, EMPALME Y ETCHOJOA.**

**PERIODO PROGRAMADO: 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE.**

**COMO PARTE DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA COORDINACION ESTATAL FAIS: SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE VISITA:**

**GUAYMAS :** EN COMPAÑÍA DE LA LICENCIADA CLAUDIA JULISSA VILLAVICENCIO, ASISTENTE DE ENLACE MUNICIPAL FAIS, SE RECORRIERON LAS LOCALIDADES DE GUAYMAS, LA MISA, POTAM Y VICAM. UBICANDO Y VERIFICANDO LOS SIGUIENTES PROYECTOS FISMDF 2017 DE AGUA Y SANEAMIENTO Y URBANIZACION, ( 52727, 62545, 90145, 144636, 144642, 144685, 145629, 151285 ) LAS OBRAS DE LA MISA SE ENCUENTRAN TERMINADAS, EL RESTO SE ESTAN EN PROCESO Y TIENEN UN AVANCE DEL 40 % APROXIMADAMENTE. RESPECTO A LA PROYECCION DEL FISE 2017 ( 82901, 82917, 82943, 147213, 147319, 147340, 147385, 148978, 148980, 148984, 148985 ) ESTAS OBRAS ESTAN PLANEADAS EN LA PLATAFORMA, PARA INICIAR EN EL MES DE JULIO Y TERMINARLAS EN DICIEMBRE, MISMAS QUE AUN NO DAN INICIO. EN LA MATRIZ DE INVERSION, SE LES OBSERVO LA IMPORTANCIA DE TENER AL DIA LA PROYECCION, Y EVITAR HACER CAMBIOS, YA QUE ESTA PROXIMO EL CIERRE DE AÑO, PARA CUMPLIR AL 100 % CON LO ESTIPULADO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FAIS.

**EMPALME :** SE REALIZO EL RECORRIDO DE UBICACIÓN Y VERIFICACION DE OBRAS EN ESTA LOCALIDAD, CON LA COMPAÑÍA DEL ARQ. RODOLFO CARBAJAL IBARRA Y EL LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL CARRILLO, SUPERVISORES DE OBRAS, PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FISMDF 2017 DE URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO Y VIVIENDA ( 79567, 79539, 79502, 156958, 65318, 65336, 65427, 65433, 79635, 79668, 143664, 143730, 143747 ) LOS TRES PRIMEROS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y ENTREGADOS. EL RESTO ESTAN EN PROCESO PRESENTANDO UN 30 % DE AVANCE. EL ING. DIEGO GALLEGOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, NOS COMENTA QUE PROBABLEMENTE SE MODIFIQUEN EN LA MIDS TRES PROYECTOS, HACIENDO EL COMPROMISO QUE EL RESTO DE PROYECCION NO SE MODIFICARIA Y EN ESPERA DE INSTRUCCIONES DEL ALCALDE PARA REALIZAR LAS CAPTURAS ANTES DEL CIERRE DE ESTE MES. EN FISE 2017 EL MUNICIPIO TIENE PROYECTADO EN ZONA URBANA LO SIGUIENTE (63559, 63792, 63994, 64325, 64407, 77812, 77885, 77895, 82963 ) MISMOS QUE TIENEN FECHA DE INICIO EN EL MES DE JULIO, PARA TERNINAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE, HASTA EL MOMENTO NO SE HAN COMENSADO LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ESTADO.

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

RECIBIDO  
07 SEP 2017  
1545  
Lupita Padilla  
PARA SU REVISION  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FG35



Gobierno del  
Estado de Sonora

**SEDESSON**  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**ETCHOJOA** : SE REALIZO EL RECORRIDO DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: ETCHOJOA, EL GUAYPARIN, EL RODEO, SAN PEDRO, EL SALITRAL, BUAYSACOBÉ, BASCONCOBE, MAYOCAHUI, TEJABANES. UBICANDO Y VERIFICANDO LOS SIGUIENTES PROYECTOS ( 86465, 86474, 86491, 86499, 81288, 82054, 89492, 154213, 156820, 157905, 158690, 158885, 159022, 159128 ) OBRAS DE LOS RUBROS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y URBANIZACION, SOLO LAS OBRAS DE EL SALITRAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO, CON UN AVANCE DEL 40 % APROXIMADAMENTE, EL RESTO SE TERMINARON Y ESTAN OPERANDO AL 100 % SIN INSIDENCIAS, ES PRECISO MENCIONAR QUE ESTAN POR INICIAR TRES PROYECTOS EN LAS LOCALIDADES DE NAVOLATO Y COLONIA TALAMAMTE, OBRAS DEL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO.

SE TRABAJO EN LA CAPTURA DE PROYECTOS EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PROPIOS DE LA PLATAFORMA, TAL COMO LO MARCAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FAIS. CON EL OBJETIVO DE ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE, QUEDE LA PROYECCION FINAL PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2017. COMPROMISO QUE REITERO EL ARQUITECTO CARLOS JUDAS TADEO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ENLACE MUNICIPAL FAIS.

ESTE MUNICIPIO NO PRESENTA PROYECCION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES ( FISE ) 2017.

ATENTAMENTE.-

ROBERTO LENIN ZENENO SOTELO



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 3 de agosto de 2017

**ROBERTO LENIN ZENTENO SOTELO**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS FISMDF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) Y FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PAR LASA ENTIDADES), CAPTURADOS EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIDS 2017.**

Se le comisiona a:

**GUAYMAS, EMPALME Y ETCHOJOA, SON**

Durante el ( los ) día ( s ) 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 21

Marca FORD

Placas VC-31-185

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	<b>70</b>
CASETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$2,600.00</b>

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



2015-2018



**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**