



**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Reporte 22 de Diciembre de 2017

I.- Datos del Proyecto

C-00077/0091.- "Ampliación de la red de drenaje sanitario en Avenida Lirio y Girasol, Colonia Adolfo López Mateos, Hermosillo, Sonora".

Entidad Federativa: SONORA

Municipio: Hermosillo

Localidad: Hermosillo

Periodo de Ejecución de Contrato:

Fecha de Inicio: 20 de Noviembre de 2017

Fecha de Término: 31 de Diciembre de 2017

Periodo Real de Ejecución de la Obra:

Fecha de Inicio: 20 de Noviembre de 2017

Fecha de Término: 18 de Diciembre de 2017

II.- Avance Financiero

II.1.- Inversión Aprobada:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 377,290.04	\$ 377,290.04	-	-	-

II.2.- Monto del Contrato:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 377,290.02	\$ 377,290.02	-	-	-

II.3.- Monto Ejercido del Contrato:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 377,290.02	\$ 377,290.02	-	-	-

II.4.- Avance Financiero **Contratado**:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
100%	100%	-	-	-

III.- Avance Físico

III.1.- Metas Aprobadas:

III.2.- Metas Alcanzadas:

III.3.- Avance Porcentual:

Unidad de Medida Cantidad
ML 399.5

Unidad de Medida Cantidad
ML 399.50

Cantidad
100%

Avance Físico del Periodo que se Reporta: 100 %

Avance Físico Acumulado: 100 %

IV.- Observaciones

SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS, QUEDANDO UNA COBERTURA DEL 100% DE LAS NECESIDADES.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

BLVD. SOLIDARIDAD No 18 EDIFICIO ESMERALDA,
HERMOSILLO SONORA, TEL. (662) 108 37 04

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"