



Hermosillo, Sonora; a 02 de agosto de 2021

**Dr. José Luis Valenzuela Calderón**  
**Director General de Proyectos de Infraestructura Básica**  
**PRESENTE. –**

En referencia al **aviso de comisión con fecha 13 de julio de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **21 de julio al 23 de julio de 2021** a los municipios de **Guaymas y Empalme** con el propósito de realizar supervisión de obra y avances físicos de las obras: C-00075/0653 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Guaymas, C-00075/0667 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Empalme, C-00085/0318 ampliación red de agua potable en la localidad de Cruz de Piedra municipio de Empalme, C-00085/0319 ampliación red de agua potable en San Fernando de Guaymas, municipio de Empalme.

Se acudió a las oficinas de Desarrollo Social del municipio de Guaymas, quien nos acompañó al recorrido al sitio de los trabajos, con la finalidad de facilitar el traslado dentro del municipio, en donde se encontró que el contratista aún no inicia con los trabajos correspondientes, por lo que se realizó una llamada solicitando al contratista el inicio inmediato de los trabajos, ya que se encuentra atrasado con respecto al programa de obra de los trabajos, de no ser así será necesario iniciar con notificaciones y aplicación de penas convencionales. Misma situación en las obras de vivienda en el municipio de Empalme que corresponden al mismo contrato.

Se realizó recorrido por el sitio de los trabajos tanto en la Localidad de San Fernando como en Cruz de Piedra, ya que el contratista presentó estimación, por lo que se realizaron mediciones sobre la ampliación de la red, tomando medidas y realizando croquis de localización, se tomaron fotografías de las tomas domiciliarias ya instaladas en ambas Localidades, por lo que se observó y los resultados obtenidos, se aprobó la estimación presentada por el contratista, llegando aproximadamente a un 90% de avance de los conceptos contratados en ambas obras.



F-468I



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**Notas:**

- La primera carga de gasolina el día 21 de julio de 2021 se realizó en la ciudad de Hermosillo, debido a que no se contaba habilitado el sistema de Control Net, y el vehículo no contaba con la gasolina necesaria para comenzar el viaje.
- Debido a fallas en el sistema de facturación en la ciudad de Guaymas, no fue posible realizar la facturación en el sitio, ni por el sistema en línea, por lo que se solicitó a la estación la elaboración de la factura lo antes posible, misma factura que fue recibida el día lunes 26 de julio de 2021, se anexa ticket de compra como evidencia de la carga el día 23 de julio de 2021 a las 15:47 horas en la estación Santa Clara en San José de Guaymas.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE. -**

**Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia**  
Supervisor de Area



F-468I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 13 DE JULIO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS: C-00075/0653 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUAYMAS, C-00075/0667 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EMPALME, C-00085/0318 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME Y C-00085/0319 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE EMPALME

Se le comisiona a:

GUAYMAS Y EMPALME, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 21 JULIO AL 23 DE JULIO DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,700.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

