

844-I





HERMOSILLO, SONORA A 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA  
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO  
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL AVISO DE COMISION CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: AGUA PRIETA, SONORA,  
CON UNA PROGRAMACION: DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE:  
SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

**FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE AGUA PRIETA)**

EN ESTA FECHA ATENDI A PERSONAL DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN REVISION DE LA OBRA LA OBRA C-00085/0336 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, INICIAMOS POR LA MAÑANA MIDIENDOSE LOS 173.40 ML MAS DE TUBERIA PVC DE 10" DE DIAMETRO QUE CORRESPONDEN A 96.4 SOBRE LA AVENIDA 11 ENTRE LA CALLE 42 Y 43 Y 77 ML QUE SE INSTALARON POR LA CALLE 44 ENTRE LA AVE. 10 Y 11, ADEMAS DE LOS 1,197 ML QUE YA ESTABAN PAGADOS Y QUE SE INSTALARON POR LA CALLE 43 ENTRE LA AVENIDA 14 Y LA AVENIDA 26, DESPUES NOS DIRIGIMOS A MEDIR EL TRAMO QUE SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON 42,43 ENTRE LA AVENIDA 23 Y 26 SE TENIAN INSTALADOS 203 ML DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETRO Y EN OTRO TRAMO POR EL MISMO CALLEJO SE TENIAN INSTALADOS 211 ML DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETRO,, EN EL MOMENTO OBSERVARON LOS AUDITORES QUE SE REALIZABAN LAS LIGAS COLOCANDO PIEZAS ESPECIALES DE FOFO Y VALVULAS DE 10" DE DIAMETRO, DESPUES DEL RECORRIDO ELABORARON EL ACTA, NO DETECTARON NINGUNA ALOMALIA POR LO QUE LE PUSIERON EL STATUS OBRA EN PROCESO, EL AVANCE HASTA ESTE MOMENTO FUE DEL 82 %. (CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-045)



ATENTAMENTE

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ  
COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
08 DIC 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

844-I

Hermsillo, Sonora, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de .

REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LA OBRA C-00085/0336 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 18 NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,300.00

ATENTAMENTE

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO  
AGUA PRIETA, SONORA.