



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

1567-I

Hermosillo, Sonora; a 02 de septiembre del 2022

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 22 al 26 de agosto del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:


OBJETIVO: Reunión con el enlace municipal de Navojoa para tratar temas de cierre 2022 y supervisión de obra en las respectivas localidades del municipio, con el propósito de verificar las obras en proceso y terminadas, al igual recabar actas de entrega - recepción de las obras finalizadas.

LUGAR DE COMISION: Navojoa (varias localidades) Sonora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

R E C I B I D O
07 SEP 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RESULTADOS

Navojoa

Atendido por el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología el Arq. Rafel Ángel Miranda Izaguirre y su equipo de trabajo el Director de Obras el Ing. Martín Duarte Del Campo y el Auxiliar Operativo el Ing. Francisco Santi Ramírez, donde se sostuvo una reunión que abarcaron los siguientes temas:

- Planeación de obras en MIDS.

El Municipio de Navojoa cuenta con el 45.77% de los recursos FISMDF planeados en la plataforma MIDS con un total de 112 proyectos. De los cuales 57 están terminados y el resto en planeación y en proceso. Se contempla para los siguientes meses el ingreso de obras en el municipio y sus diferentes localidades enfocadas a la mejora de agua potable, rehabilitación de caminos, mejoras en drenaje, electrificación por mencionar las mas importantes para el cierre de año.

- Participación Social y Cédulas de Verificación




Se les realizó una revisión de los proyectos que cuentan con los requerimientos de la participación social, las cuales la mayoría de los proyectos ya cuentan con este apartado, se les hace la invitación de completar los requerimientos para las obras las cuales según la plataforma MIDS no cuentan con ellos. Para las cédulas de verificación se les hace el requerimiento de ingresar los documentos necesarios en la plataforma y no dejar este último tema para finales de año.

Posterior atender dudas y sugerencias, el equipo de ingenieros y arquitectos que se desempeñan como supervisores de obras me acompañaron a las ubicaciones geográficas de las obras que al momento están ejecución y finalizadas.



Por último se realizó una junta con el Secretario de Infraestructura y el Director de Obras para platicar las observaciones captadas en campo, como lo fueron los cuartos de vivienda con defectos de construcción y su solicitud que se atiendan lo antes posible, necesidades de servicios de agua potable y drenaje en diferentes localidades. Por último, se procedió a la firma de actas de obras terminadas y se programo la siguiente visita de revisión de obras tentativamente para el mes de octubre.




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
4263	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DE BAHUISES	\$ 137,600.00	NAVOJOA	CUCHILLA DE BAHUISES	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
4498	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 275,200.00	NAVOJOA	LOS BAHUISES	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
4554	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	GUAYMITAS	100%








<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
4617	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	CHIHUAHUITA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
5360	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS	\$ 137,600.00	NAVOJOA	NACHUQUIS	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
5665	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	KUTANTAKA	100%








<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
5774	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	RANCHO CAMARGO	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6008	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CHAPOTE MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 275,200.00	NAVOJOA	EL CHAPOTE	90%



***6008: NO SE REALIZA ACTA POR GOTERAS EN UNA CASA, SE SOLICITA ARREGLO DE INMEDIATO.**

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6060	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	EL SABINO	100%






ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
6122	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	CAMOA	100%



ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
6178	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 412,800.00	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILA	60%




***OBSERVACIÓN:**




2 de los 3 cuartos de vivienda se encuentran con defectos, los cuales comprenden goteras en techos, mezcla porosa (cal) en marco de puerta. Se le hace la petición al Secretario de Infraestructura solicitar reparaciones al contratista.



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6244	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSTAHUECA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	JOSTAHUECA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6353	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEJUAREZ MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUÁREZ	80%




- **OBSERVACIONES: El cuarto habitación presenta goteras, se le solicitó al municipio revisión de nivel y desagüe de techo, así como impermealización, no se realiza el acta de entrega y recepción de obra.**



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6381	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL SIFON MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	SIFÓN	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6806	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPANA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	NAVOJOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6862	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TEPEYAC MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 275,200.00	NAVOJOA	NAVOJOA	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6928	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TETANCHOPO MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	\$ 137,600.00	NAVOJOA	NAVOJOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
6986	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MOCUZARIT MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	NAVOJOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
7097	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE CAMOA BARRIO CANTUA BARRIO CORRAL Y TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 228,835.78	NAVOJOA	CAMO A	100%







<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
7175	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN E LMUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 230,509.16	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUÁREZ	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
7215	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO A SAN JOSE MASIACA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 163,601.76	NAVOJOA	SAN JOSÉ MASIACA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
75854	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 110,701.58	NAVOJOA	BUIYACUSI	100%







GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8166	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA DESDE LA CARRETERA NAVOJOA A SAN PEDRO NAVOJOA SONORA	\$ 761,298.72	NAVOJOA	CHINOTAHUECA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8197	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 167,304.48	NAVOJOA	TIERRA BLANCA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8324	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON EL FIN DE DOTAR ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 469,367.18	NAVOJOA	TEACHIVE	100%







<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8341	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON EL FIN DE DOTAR ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 635,678.56	NAVOJOA	EL TABLÓN	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8375	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON EL FIN DE DOTAR ELECTRICIDAD A LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAMOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 421,597.46	NAVOJOA	CAMOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8389	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EXPROPIACION PETROLERA EN MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 290,314.88	NAVOJOA	NAVOJOA	100%







<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8428	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE ETCHOHUAQUILA Y EL SIFON EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 112,484.74	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8494	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DEL SIFON Y SANTA MARIA DEL BUARAJE MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 87,354.96	NAVOJOA	EL SIFÓN	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8532	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DEL SIFON Y BUARAJE VIEJO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 112,484.74	NAVOJOA	SANTA MARÍA	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8550	REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL SIFON A JOAQUIN AMARO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 96,611.76	NAVOJOA	JOAQUÍN AMARO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8571	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ DESDE LA CARRETERA FEDERAL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 89,206.32	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUÁREZ	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8597	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ DESDE LA CARRETERA FUNDICION QUIRIEGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 135,831.36	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUÁREZ	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8622	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 83,652.24	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUÁREZ	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8648	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA EL EJIDO MIGUEL D ELA MADRID DESDE LA CARRETERA FUNDICION BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 74,395.44	NAVOJOA	MIGUEL DE LA MADRID	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8691	REHABILITACION DE CAMINORURAL QUE COMUNICA EL EJIDO GABRIEL LEYVA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 78,682.80	NAVOJOA	GENERAL GABRIEL LEYVA SOLANO	100%





GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8737	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 61,655.60	NAVOJOA	HUEBAMPO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8753	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 119,958.38	NAVOJOA	ROSALES	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8790	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE GUAYMITAS ALAMEDA Y ROSALES DESDE LA CARRETERA FEDERAL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 238,263.77	NAVOJOA	GUAYMITAS	100%






Gobierno
de SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8809	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS DESDE LA CARRETERA SAN IGNACIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 274,439.76	NAVOJOA	NACHUQUIS	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8835	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO Y EL RECODO MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 60,547.44	NAVOJOA	EL RECODO	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8862	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 176,561.28	NAVOJOA	NACHUQUIS	100%






GOBIERNO
DE SONORA

DESARROLLO
SOCIAL


<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8897	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL SIVIRAL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 61,655.60	NAVOJOA	EL SIVIRAL	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8911	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA DESDE LA CARRETERA NAVOJOA HUATABMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 518,332.08	NAVOJOA	CHINOTAHUECA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8938	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO CINCO DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 148,790.88	NAVOJOA	CINCO DE JUNIO	100%







Gobierno
de SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8945	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 91,125.89	NAVOJOA	TESIA	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8957	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE TESIA Y TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 50,912.40	NAVOJOA	TETAPECHE	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8970	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE TESIA Y LA PERA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 47,770.40	NAVOJOA	TESIA	100%







<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8994	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITAL DE TESIA LOS LIMONES Y TESIA DESDE LA CARRETERA NAVOJOA TESIA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 288,324.96	NAVOJOA	TESIA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9009	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE SIBACOBÉ DESDE LA CARRETERA NAVOJOA TESIA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 65,175.84	NAVOJOA	SIBACOBÉ	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9015	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 107,856.34	NAVOJOA	TESIA	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9029	REHEBITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHIVUCU MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 144,162.48	NAVOJOA	CHIBUCÚ	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9045	RHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 329,769.44	NAVOJOA	BACABACH	100%




<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9065	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE EL SANELA A LA CARRETERA FEDERAL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 50,822.56	NAVOJOA	EL SANEAL	100%






<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DEL SANEAL Y BATAYAQUI MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 389,922.40	NAVOJOA	BATAYAQUI	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9113	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 115,329.98	NAVOJOA	CAMOA	100%





<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
9134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS DESDE LA CARRETERA NAVOJOA ALAMOS MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 111,081.60	NAVOJOA	TRES HERMANOS	100%






Gobierno
de SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
78215	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS TORRES MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 137,600.00	NAVOJOA	NAVOJOA	100%



<u>ID</u>	<u>NOMBRE DE LA OBRA</u>	<u>MONTO</u>	<u>MUNICIPIO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AVANCE</u>
8132	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 156,264.53	NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	100%



ATENTAMENTE.-

ING. JOSÉ MANUEL JUARDO PARTIDA
COORDINADOR REGIONAL FAIS

Gobierno del Estado
de SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 18 de agosto de 2022

JOSE MANUEL JURADO PARTIDA
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

REUNION CON EL ENLACE MUNICIPAL DE NAVOJOA, PARA TRATAR TEMAS DE CIERRE 2022 Y SUPERVISION DE OBRA 2022

Se le comisiona a:

NAVOJOA, SONORA

Durante el (los) día (s) 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022

Vehículo No. 98

Marca NISSAN
Modelo 2017

Placas WFC-46-91
Tipo TSURU

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL**