

Hermosillo, Sonora; a 27 de Septiembre del 2022



ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
PRESENTE. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 14 de Septiembre del 2022, con ruta de traslado durante los días 22 al 24 de Septiembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión y verificación de obras en proceso y terminadas, ejecutadas por los municipios, con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022.

LUGAR DE COMISION: Cananea y Naco, Sonora.

RESULTADOS

Cananea

Con la finalidad de cumplir el propósito de esta comisión, nos reunimos con el Ing. Jesús Gálvez Enríquez, quien funge con la responsabilidad de Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en donde tratamos los temas relevantes de las obras ejecutadas y por ejecutar, con el recurso del FISMDF 2022; al igual, aclaramos los temas pendientes de la proyección en el portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), en cuanto a la planeación del 100% del recurso; la elaboración de las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras; la conformación de los Comités de Participación Social y el correcto llenado de sus anexos; la acreditación de los proyectos que se encuentran en territorio de pobreza extrema, mediante el levantamiento de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUI) o el llenado del Anexo III; puntualizamos sobre el proyecto que ejecutaron mediante el concepto de gastos indirectos, referente a "Prestaciones de servicios mediante consultorías administrativas, para el personal encargado de la ejecución del recurso FAIS en el municipio", con una inversión de \$ 92,800.00; así como también se le aclaró sobre la situación en la que se encuentra el municipio, en base al decreto que se formuló sobre la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 2022.

Posterior a la reunión, en compañía del Ing. Javier León, Supervisor de Obra del municipio, nos dirigimos hasta las ubicaciones geográficas de las obras ya terminadas, dentro de la Cabecera Municipal, en donde tomamos evidencia de la construcción del muro para recubrir el talud del puente a desnivel que comunica a la carretera salida al municipio de Agua



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

Prieta; algunas construcciones de alcantarillados y rehabilitaciones de calles y alumbrado público; y en la localidad de Cuitaca, verificamos la construcción de una cancha multifuncional.

Por último, nos mencionaron que planean invertir el resto del recurso FISMDF 2022, en algunas acciones de cuartos dormitorio, cuartos para baño, redes de agua potable y drenajes sanitarios.

Porcentaje de recursos FISMDF planeados y disponibles al momento:

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	67.53%	\$ 3,339,628.28	32.47%	\$ 1,605,795.72

Se anexa evidencia documental de las obras verificadas en este recorrido y que están capturas en la MIDS, así como evidencia fotográfica:

# MIDS	PROYECTOS (RUBRO)	OBRA (SUBCLASIFICACIÓN DEL)	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO	UBICACIÓN		METAS (CANTIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	VIVIENDAS BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS	NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						
126220	URBANIZACIÓN	CANCHA	CONSTRUCCIÓN	\$ 1,720,000.00	CANANEA	CUITACA	1	CANCHA	125	500	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIÓN AL EN CIENEGUITA DE CUITACA, MUNICIPIO DE CANANEA.	100%
129412	URBANIZACIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN	\$ 451,843.10	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	1 (2176)	M2	45	180	RECUBRIMIENTO DE MUROS DE CONCRETO EN TALUDES DEL PUENTE CARR CANANEA AGUA PRIETA KM 80 100.	100%
131870	ALCANTARILLADO	RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	\$ 85,933.92	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	1 (123)	METROS LINEALES	12	70	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA BARRILITO.	100%
135750	ALCANTARILLADO	RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	\$ 76,223.37	CANANEA	EMILIANO ZAPATA	1 (385)	METROS LINEALES	30	120	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO EMILIANO ZAPATA.	100%
135991	ALCANTARILLADO	RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	\$ 117,416.59	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	1 (409)	METROS LINEALES	60	240	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CAMINO A SAN PEDRO.	100%
163807	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN	\$ 400,000.00	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	1 (73)	M3	26	130	REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA.	100%
184661	URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	REHABILITACIÓN	\$ 395,411.30	CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	1 (55)	PIEZAS	730	3569	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED.	100%







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



obra 126220




obra 129412




obra 131870




obra 135750



obra 135991



obra 163807



obra 184661



Naco

Aprovechamos la presencia en las instalaciones del Ayuntamiento, para reunirnos brevemente con el C. José Lorenzo Villegas Vázquez, Presidente Municipal y el Lic. Raúl Alejandro Arizmendi, Jefe de Oficina de Presidencia; con la finalidad de aclarar el tema de la falta de planeación y captura del recurso FISMDF 2022, en el portal de la MIDS, ya que hasta el momento, no han capturado ninguna información al respecto y de acuerdo a la calendarización establecida en los presentes Lineamientos Generales del FAIS, solamente les quedará el periodo del cuarto trimestre del ejercicio fiscal en turno, para tener la información al 100% capturada.







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
del SONORA

Como resultado de dicha reunión, se comprometieron a que empezaran a la brevedad, con la captura de información en la MIDS, así como también expusieron que independientemente están ejecutando el recurso en tiempo forma y que la problemática de la "No Captura de Información", se derivó a que internamente hubo movimientos del personal que tenía dicha encomienda, sin embargo, ya asignaron para tal, al Ing. Luis Romero, Jefe de Proyectos de Obras Públicas; al estar presentes en este municipio, aprovechamos para brindar una capacitación sobre los Aspectos Básicos del FAIS, el Manual de Operación de la MIDS, la Captura de Proyectos y compartirles toda información necesaria para cumplir con la correcta planeación del recurso.

Posterior a la capacitación, realizamos el recorrido en campo, para verificar las obras que han estado ejecutando en la cabecera municipal y en la localidad Ejido Cuauhtémoc; obras correspondientes a construcciones de redes eléctricas; rehabilitaciones de alumbrado público, parque público, calles; y construcciones de cuartos y baños.

Se anexa evidencia fotográfica con Presidente Municipal y de algunas obras supervisadas, mismas que están pendientes de capturar en la MIDS:



ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 14 de septiembre del 2022

**HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS, EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Se le comisiona a:

CANANEA Y NACO, SONORA

Durante el (los) día (s) 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 98

Marca NISSAN

Placas WFC-46-91

Modelo 2017

Tipo TSURU

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$500.00

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
**LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**



**H. AYUNTAMIENTO
NACO, SONORA.**
DIB

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

