

Hermosillo, Sonora; a 23 de Enero de 2023

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presente. –

En referencia a los **avisos de comisión** con fecha del 18 de Enero de 2023, mediante el cual se me comisiono al municipio de Arizpe el día 21 de Enero de 2023 y en el otro aviso se me comisiono a los municipios de Baviacora y Banamichi el día 23 de Enero de 2023 me permito informar que ambas comisiones se atendieron el día 21 de enero el reporte es el siguiente:

Primer aviso de Comisión:

Nº de Contrato: SEDESSON-FISE-2022-052

Nº de Obra: C-00075/0763

Descripción de la Obra: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Arizpe".

Periodo de la Comisión: 21 de Enero de 2023.

Segundo aviso de Comisión:

Nº de Contrato: SEDESSON-FISE-2022-052

Nº de Obra: C-00075/0772

Descripción de la Obra: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Baviacora".

Nº de Obra: C-00075/0764

Descripción de la Obra: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Banamichi".

Nº de Obra: C-00085/0377

Descripción de la Obra: "Ampliación de red de agua potable en la Calle Constitución, en la localidad de Banamichi, municipio de Banamichi".

Nº de Obra: C-00077/0314

Descripción de la Obra: "Ampliación de red de alcantarillado sanitario en la Calle Constitución, en la localidad de Banamichi, municipio de Banamichi".

Periodo de la Comisión: 23 de Enero de 2023 (Se atendió el mismo 21 de enero por encontrarse en la misma ruta).

Se dio inicio del recorrido en el municipio de Arizpe ya que en el listado del padrón de beneficiarios comprende la cantidad de 11 acciones de Cuarto-Dormitorio dispersas en la cabecera del municipio así como las localidades lejanas como Chinapa, Tahuichopa, Buena Vista y Bamori., donde se encontró que la acción ubicada en Chinapa contaba con retraso

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
03 MAR 2023
8:51
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Proyecto Río 76,
Col. Proyecto Río Sonora

GOBIERNO
DE SONORADESARROLLO
SOCIAL

en la ejecución, posteriormente el traslado fue a la localidad de Buena Vista 1 acción de vivienda con avance del 50% y Tahuichopa donde se encuentran 4 acciones de cuarto-dormitorio, donde el avance que se detectó fue del 80% ya que se encontraban trabajando en finos para proceder con los trabajos de acabados finales. El recorrido continuo en las tres acciones de cuarto-dormitorio ubicados en la cabecera de Arizpe donde una acción registro un avance del 85% está en proceso de techumbre y acabados finales para finalizar el recorrido en el municipio de Arizpe el recorrido continuo en la localidad de Bamori donde se cuenta con 2 acciones de cuarto-dormitorio con esto finalizo el recorrido de las 11 acciones de vivienda en el municipio de Arizpe.

El recorrido se retoma en el municipio de Banamichi para la verificación física de las obras de infraestructura básica mencionadas anteriormente, así como la ejecución de 8 acciones de cuarto-dormitorio de las cuales 5 se encuentran ubicadas en la cabecera del municipio, 2 acciones en la localidad Las Delicias y 1 acción en La Mora. La obra de agua potable y de alcantarillado sanitario se encuentran terminados solo en el sitio de la obra se presentaron los detalles de reparación de banquetas, muros así como la limpieza del sitio. En relación a las obras de vivienda todas se encuentran con un avance del 80% ya que se encuentran en proceso de enjarre y demás trabajos finales, las acciones que se encuentran en las localidades presentan retraso en el proceso de ejecución se procedió a levantar el reporte correspondiente.

Para finalizar el cometido de los avisos se visitó las acciones de cuarto – dormitorio en el municipio de Baviacora con un total de 7 acciones, de las cuales 6 se encuentran en la cabecera y una en la localidad las tortugas. 5 cuartos dormitorios presentan un avance del 70%.

Al presente informe se anexa reporte fotográfico de los sitios de visita.

A T E T A M E N T E:

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BASICA



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Proyecto Río 76,
Col. Proyecto Río Sonora

REPORTE FOTOGRAFICO



ARIZPE



BAVIACORA



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BANAMICHI

[Handwritten signature]



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Proyecto Río 76,
Col. Proyecto Río Sonora