



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

F-2214

Hermosillo, Sonora; a 12 de septiembre de 2023

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SOCIAL**  
**P R E S E N T E . -**

En referencia a la solicitud de viáticos para la reprogramación de la comisión del día **28 de agosto de 2023** al municipio de **Cajeme, Sonora**; en el periodo que comprende del **05 al 07 de septiembre de 2023** para la obra de vivienda del programa **FISE 2023**.

**OBJETIVOS:** Se Realizará verificación física de los avances de las obras para el Programa de vivienda **FISE 2023**

**LOCALIDADES:** Altos de Jecopaco, Ejido Allende, Ej. Morelos 1, Morelos 2, Sonora Progresista, Yucuribampo.

**OBRAS: SEDESSON-FISE-2023-006**

**RESULTADOS:**

Me permito informarle que derivado de la visita a las obras del contrato **SEDESSON-FISE-2023-006**, la cual comprende de varias obras entre ellas la **C-00075/0868 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en acciones de baños en losas de cimentación y muros, 35%, continúe en el **Ej. Morelos 2** con 10% del avance, en el **Ej. Allende** con un 65% avance, en el **Ej. Sonora Progresista** 10% avances en las 11 acciones, en los **Altos de Jecopaco y Yucuribampo** ambas comunidades con el 10% de avances. Para la obra **C-00075/0864 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en 5 acciones de vivienda hasta altura de los muros para un 70%, continúe en el **Ej. Morelos 2** donde el avance de la única vivienda es a mitad de muros con un 60% de avances, en el **Ej. Allende** había un avance hasta la cadena de desplante con para un 40%, en el **Ej. Sonora Progresista** había avances en 3 acciones con excavaciones, 1 acción con muro de enrase y 1 acción en cadena de desplante para un 30%, en los Altos de Jecopaco y Yucuribampo ambas comunidades con el 0% de avances.

Al termino de las visitas se concluye satisfactoriamente esta comisión.  
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

- Se anexan fotos de la visita.

ATENTAMENTE. -

**ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA**  
SUPERVISOR DE AREA



c.c.p. archivo personal





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

HERMOSILLO, SONORA. 28 DE AGOSTO DE 2023

**CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA**  
**PRESENTE.-**

Con el propósito de :

PROGRAMA DE VERIFICACION FISICA DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME VIVIENDA FISE 2023, C-00075/0868 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, C-00075/0864 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.

Se le comisiona a:

CAJEME, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s )  5 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**Vehículo No. VRP-3**

Marca  JAC

Placas  UV-9787-A

Modelo  2023

Tipo  PICK UP

CONTROL NET:	<b>140 LITROS</b>
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

**LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado






**DELEGACIÓN MUNICIPAL**  
**ALTOS DE JECOPACO**  
**CAJEME, SONORA**





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**EJ. ALLENDE**



**EJ. MORELOS 1**






Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737  
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: [sedesson@sonora.gob.mx](mailto:sedesson@sonora.gob.mx)






SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Gobierno  
de **SONORA**



**SONORA PROGRESISTA**



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737  
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: [sedesson@sonora.gob.mx](mailto:sedesson@sonora.gob.mx)