



SEDESSON

Hermosillo, Sonora; 09 de Marzo de 2017

INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente. -

- En cumplimiento a la Comisión de fecha 18 de Febrero del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: Verificación de avances de obra del Programa Estatal de Empleo Rural 2016.

Lugar: TRINCHERAS, ATIL, OQUITOA, TUBUTAMA y SARIC, SONORA.

Periodo: DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017.

NOTA: Inicialmente se programó esta comisión del 21 al 23 de Febrero de 2017, debido a asuntos administrativos, se reprogramó al período descrito anterior.

Resultados:

TRINCHERAS: Se llevó a cabo la verificación de la obra denominada "Construcción de Guarniciones en calle Sonora y av. 5 de mayo", detectándose que los trabajos se ejecutaron en 1,668 ml, existiendo un presupuesto modificado de 2,310 ml, debido a un exceso en la cantidad de cemento comprobado.

ATIL: Se realizó el recorrido a la obra "Rehabilitación de Canal de Riego presa Cuauhtémoc" encontrándose los trabajos totalmente terminados, ejecutándose trabajos de limpia y deshierbe lateral, traspaleo de bordo de tierra y desazolve de cubeta en canal.

OQUITOA: Se llevó a cabo seguimiento a la obra programada a ejecutarse con el programa arriba descrito, denominada "Construcción de Guarniciones en Blvd. San Antonio y Carretera Estatal", encontrándose ésta totalmente concluida, con una meta alcanzada de 520 ml.

TUBUTAMA: Se tienen programadas 2 obras a ejecutarse, "Pavimentación Entrada a Tubutama" ubicada en la cabecera municipal y "Línea de conducción del pozo a la pila y techo de protección" ubicada en la localidad de "San José" siendo esta última la que se encontró terminada y operando satisfactoriamente. Con los recursos correspondientes a la segunda ministración, se concluyó la primera obra en mención, lográndose una meta de 470 m².

SARIC: Se dio seguimiento a la obra "Rehabilitación de Canal de Riego" encontrándose las acciones terminadas, ejecutándose trabajos de limpia y deshierbe lateral, traspaleo de bordo de tierra y desazolve de cubeta en canal.



Atentamente

ING. ISRAEL H. LEYVA MARTÍNEZ
Coordinador de Área



Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo

F 106



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 17 de febrero de 2017

ISRAEL HUMBERTO LEYVA MARTÍNEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICACIÓN DE AVANCES DE OBRA DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL 2016.

Se le comisiona a:

TRINCHERAS, ÁTIL, OQUITOA, TUBUTAMA, SÁRIC, SON.

Durante el (los) día (s) 01 AL 03 DE MARZO DE 2017

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$700.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C. c. p. Archivo
C. c. p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C. c. p. Interesado

