



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 13 de Marzo del 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 17 de Febrero del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisar avances de obra para diferentes programas: HABITAT SEDATU y Estatal Directo.

Lugar: Agua Prieta, Sonora.

Periodo: del 08 al 11 de Marzo del 2017.

Resultados: Inicialmente estás comisión estaba programada del 01 al 04 de Marzo, pero por cuestiones administrativas se realizó de 08 al 11 del mismo mes, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(08 de Marzo 2017).- Se realizó el viaje al Municipio de Agua Prieta saliendo por la tarde, llegando a nuestro destino a las 6:00 pm. Se dio recorrido por la Obra, del Centro de Desarrollo Comunitario, pero ya no se alcanzó personal laborando.

(09 de Marzo 2017).- Este día se visitó el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, en la Dirección de Desarrollo Urbano y OOMAPAS de Agua Prieta solicitando los puntos de conexión de Agua Potable y Descarga Domiciliaria para el Proyecto del Centro Comunitario, quedando en realizar dichas conexiones para antes del 17 de Marzo. Más tarde se visitó la Obra y se revisaron avances en compañía del superintendente de obra, se tenía un 25% de avance en general, se encontraban terminando las cadenas de desplante para iniciar con las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias bajo losa de piso firme, para programar colados. Por cambio del predio se movió la ubicación de cisterna de su posición original, realizando la minuta correspondiente. También se realizó el cambio de la losa de azotea por cuestiones climáticas, y se solicitó al contratista el cálculo de una pendiente recomendada para losas ligeras a base de vigueta y casetón para este centro comunitario.

(10 de Marzo 2017).- Este día se revisaron las obras C-00155/0008 "Ampliación de la red eléctrica primaria y secundaria col. nuevo sonora en cabecera municipal; para esta obra se cuenta con todo el tendido de la red de alta tensión colocada, protecciones de postes, cables de tierra y tensores. Estaban por iniciar trabajos con la canalización, colocación de registros para la línea secundaria de baja tensión, a la fecha se reporta un avance en general del 76% de la obra.

(11 de Marzo 2017).- Se visitó las obras C-00085/0057 "Ampliación de la Red de Agua Potable en calle 84 y Construcción de tren de descarga tanque elevado a red col. nuevo sonora", C-00075/0246 "Construcción de Baños con Biodigestor en Agua Prieta", C-00085/0058 "Construcción de Línea de Conducción y alimentación a la red col. nuevo progreso" y C-00085/0056 "Rehabilitación del sistema de agua potable en pozo no. 13 agua prieta", donde se percató que a la fecha no se encuentran laborando por lo que no se reporta avance alguno. Más tarde se emprendió viaje de regreso a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA.



F. 108



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 17 de febrero de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR AVANCES DE OBRA PARA DIFERENTES PROGRAMAS: HABITAT SEDATU Y ESTATAL DIRECTO.

Se le comisiona a:

AGUA PRIETA, SON.

Durante el (los) día (s) 08 AL 11 DE MARZO DE 2017

Vehículo No. 97

Marca DODGE

Placas WFC-4539

Modelo 2016

Tipo ATTITUD

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
AGUA PRIETA, SONORA