



Hermosillo, Sonora; 30 de Enero de 2018

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E . -

En atención a su aviso de Comisión de fecha 30 de Noviembre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisión de obras correspondientes al Programa FISE y PEER 2017.

Lugar: Bacoachi, Nacoziari de García, Fronteras y Bacadehuachi, Sonora..

Periodo: del 11 de Diciembre al 16 de Diciembre del 2017.

Bacoachi: se realizó visita de la obra programada, revisando la Construcción de 17 Viviendas en las localidades de Unamichi y Bacoachi, encontrándose un avance físico del 100%, , se visitó obra ampliación sistema de agua potable en Unamichi, con un avance físico del 65%

Cumpas: se realizó visita de la obra programada, Construcción de Viviendas en varias localidades con un avance físico del 85%, Ampliación eléctrica en la localidad de ojo de agua, con un avance físico del 0%, ampliación red de alcantarillado en col. Nuevo Sonora, con un avance físico del 40%

Bacadehuachi: se realizó visita de la obra programada, revisando la Construcción de 20 Viviendas en la localidad de Bacadehuachi, con un avance físico del 90%

Fronteras: se realizó visita de la obra programada ampliación red de agua potable en la localidad de Esqueda, con un avance físico del 90%

Nacoziari de García: se realizó visita de la obra programada ampliación red de agua potable en col. Jesús García con un avance de 80%, Ampliación agua potable col. Residencial del seis, con un avance físico del 80%, Ampliación red de alcantarillado en col. Jesús García , con un avance físico del 75%, Ampliación red de alcantarillado en col. Residencial del seis, con un avance físico del 75%, Ampliación red eléctrica en col. Jaleros con un avance físico del 95%, Ampliación red eléctrica en col. Gómez Morín, con un avance físico del 95%.

Sin más por el momento me despido de usted.



ATENTAMENTE . -

Ing. Carlos Martín Morales Díaz
Coordinador de los Programas de vivienda e Infraestructura



C.c.p. Archivo personal.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre de 2017

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FISE Y PEER 2017.

Se le comisiona a:

BACOACHI, CUMPAS, NACUZARI DE GARCÍA, FRONTERAS, BACADEHUACHI, SON.

Durante el (los) día (s) 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 109

Marca NISSAN

Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	<u>0</u> Litros	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Nacozari de Garcia, Sonora.
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>	
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>	

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. c. p. Archivo
C. c. p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C. c. p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO
BACADEHUACHI,
SONORA.