



Hermosillo, Sonora; a 24 de marzo de 2017

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa
Director General de Administración

PRESENTE. –

En referencia al aviso de comisión con fecha 14 de Febrero de 2017 mediante el cual se me comisionó a los municipios de Magdalena, Cucurpe y Nogales los días del 16 de Marzo al 22 de Marzo me permito informarle lo siguiente:

Originalmente el periodo de la comisión era del 21 al 27 de Marzo pero por ajustes administrativos y necesidades de la Dirección se cambió al periodo arriba mencionado.

El propósito de la comisión era el seguimiento físico al Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) y PIB, así como recabar la constancia de entrega de las obras a los beneficiarios.

Se obtienen los siguientes resultados:

CUCURPE


Ya se concluyó la construcción de la pila y la impermeabilización epoxica, se terminó el acceso al sitio de construcción y se tiene desmontado y trazado el lugar, se tiene la instalación de la tubería de la línea de conducción y se trabaja en las conexiones.

MAGDALENA

Se verificaron las obras C-00075/0219 Construcción de piso firme en ZAP y C-00075/0220 Construcción de piso firme, ambas en Magdalena de Kino.

No fue posible recabar todas las constancias por lo siguiente:

- se encontraron pisos en mal estado y con acabados deficientes
- los volúmenes reportados en estimación no coinciden con los ejecutados en campo
- no se encontró al beneficiario al momento de la visita
- las viviendas no están habitadas



13



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

NOGALES

Se verificó la obra C-00075/0241 Construcción de baños con descarga domiciliaria.

No fue posible recabar todas las constancias por lo siguiente:

- no se encontró al beneficiario al momento de la visita.

En la verificación se encontraron detalles de ejecución como pintura, perfilado de puertas, impermeabilización, falta de accesorios, fugas en tinacos, de los cuales tomó nota el contratista y procederá la semana que entra a su corrección.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Ing. Héctor Bermúdez Huerta
Coordinador de Proyectos

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 14 de marzo de 2017

HÉCTOR BERMÚDEZ HUERTA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO FÍSICO DEL PROGRAMA PEER Y PIB 2016; RECABAR CONSTANCIA DE ENTREGA A BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PISOS Y BAÑOS.

Se le comisiona a:

MAGDALENA, CUCURPE, NOGALES, SON.

Durante el (los) día (s) 16 AL 22 DE MARZO DE 2017

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA

Placas VC-31-214

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$700.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado