



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 11 de Septiembre de 2017

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E . -

En referencia al aviso de comisión de fecha **23 de Agosto de 2017**, mediante el cual se me comisiono al **Municipio de Sahuaripa, Sonora, en periodo de 30 Agosto al 01 Septiembre** con el objetivo de supervisar los trabajos y entregar al organismo operador las obras Ampliación del sistema de agua potable y de alcantarillado en la localidad de Guisamopa.

Hago la aclaración que por el motivo de que no salió el viatico para la fecha programada se tuvo que reprogramar la salida para el periodo del **7 al 09 de Septiembre** encontrando lo siguiente:

En lo referente a la ampliación del sistema de agua potable se observó que ya estaba funcionando el sistema con la instalación de 337 ml de línea de interconexión de pila a pila, la construcción de pila de 30 m3 y 358 ml de línea de conducción, 10 tomas domiciliarias y 2 cajas de válvulas, el único detalle que se encontró es que aún faltaba la tapa de la caja de válvulas al salir de la pila; en lo que respecta a la Ampliación del sistema de Alcantarillado se encontró que aún faltaban de construir 40 ml de red con tubería de 8" de diámetro, construcción de 2 pozos de visita, enjarre en pozos, construcción de media cañas en cada pozo y tres descargas sanitarias, motivo por el cual no se pudo entregar las obras al organismo operador del Municipio.

Por otra parte informo que se llevó a cabo satisfactoriamente el objetivo de la comisión.

Sin más por el momento me despido de usted.

A T E N T A M E N T E . -

Ing. Carlos Martín Morales Díaz
Coordinador de Programas de Vivienda e Infraestructura



SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2017

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA AL ORGANISMO OPERADOR LAS OBRAS:
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN GUISAMOPA.

Se le comisiona a:

SAHUARIPA, SON.

Durante el (los) día (s) 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 21

Marca FORD

Placas VC-31-185

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$500.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO
DE SAHUARIPA
ESTADO DE SONORA
OCTUBRE 2015-2018

JUAN ANGEL FIGUEROA R.
07/09/17