



SEDESSON

Hermosillo, Sonora; 24 de Noviembre de 2017

INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente. –

- En cumplimiento a la Comisión de fecha 27 de Octubre del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: Seguimiento de obras del programa de Infraestructura y vivienda 2017.

Lugar: ALTAR, OQUITOA, PITIQUITO y GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.

Periodo: INICIALMENTE SE PROGRAMÓ PARA EL PERÍODO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE, Y DEBIDO A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SE REPROGRAMÓ DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Resultados:

Se llevó a cabo el seguimiento de obras del programa de infraestructura y vivienda. **Altar** 2 obras de Infraestructura: Ampliaciones de la red de alcantarillado en c. P. Elías Calles con 237 ml de tubería PVC de 8" de Ø y Ampliación de la red de alcantarillado en col. Buenos Aires con 717 ml de tubería PVC de 8" de Ø, encontrándose iniciadas con avance del 75%; 3 obras de vivienda: Ampliación de 10 viviendas en varias localidades del mpio. de Altar, Construcción de 10 baños con descarga domiciliaria en varias loc. del mpio. de Altar y Construcción de 16 acciones de piso firme en varias loc. del mpio. de Altar, con trabajos en proceso con avances del 90, 75 y 100% respectivamente. **Oquitoa** 2 obras: Construcción de 3 baños con descarga domiciliaria y Construcción de 6 acciones de piso firme, con 75% de avance en los baños y concluidos los pisos. **Pitiquito** 4 obras 3 ubicadas en la localidad de **Puerto Libertad**: 30 viviendas, consistentes en un cuarto de 3.15 X 4.15 m con muros de block y techo de vigueta y casetón; construcción de 40 módulos sanitarios de 2.00 X 1.50 m con muros de block y techo de vigueta y casetón, equipados con muebles sanitarios y tinaco; y construcción de 47 acciones de piso firme, estas en proceso con avance de 50, 20 y 2% respectivamente; y 1 obra en la cabecera municipal: Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en col. Zaragoza, iniciándose su construcción con avance del 7%. **Gral. Plutarco Elías Calles, en Sonoyta**, 2 obras de vivienda: construcción de 20 viviendas, consistentes en un cuarto de 3.15 X 4.15 m con muros de block y techo de vigueta y casetón; construcción de 30 módulos sanitarios de 2.00 X 1.50 m con muros de block y techo de vigueta y casetón, equipados con muebles sanitarios y tinaco, estando en proceso de construcción con avances del 86 y 70% respectivamente. 3 obras de infraestructura: Ampliación de la red de alcantarillado en col. Pápago, Ampliación de la red de agua potable en col. Hombres blancos y Ampliación de red de energía eléctrica en col. Pápago, con avances de 86, 100 y 95 % respectivamente.



Atentamente

ING. ISRAEL H. LEYVA MARTÍNEZ
Coordinador de Área



Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo

F996.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 27 de octubre de 2017

ISRAEL HUMBERTO LEYVA MARTÍNEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2017.

Se le comisiona a:

ALTAR, OQUITOA, PITIQUITO, CABORCA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SON.

Durante el (los) día (s) 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 109

Marca NISSAN

Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,800.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016 - 2018



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Hermosillo, Sonora



AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO
ESTADO DE SONORA



H. CABORCA, SON.