



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Reporte 15 de Diciembre de 2017

I.- Datos del Proyecto

C-00077/0089.- "Ampliación de la red de alcantarillado en varias calles, Colonia Nuevo Sonora, Municipio de Cumpas".

Entidad Federativa: SONORA

Municipio: Cumpas

Localidad: Cumpas

Periodo de Ejecución de Contrato:

Fecha de Inicio: 23 de Octubre de 2017

Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2017

Periodo Real de Ejecución de la Obra:

Fecha de Inicio: 23 de Octubre de 2017

Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2017

II.- Avance Financiero

II.1.- Inversión Aprobada:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 568,800.00	\$ 568,800.00	-	-	-

II.2.- Monto del Contrato:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 567,273.05	\$ 567,273.05	-	-	-

II.3.- Monto Ejercido del Contrato:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 567,273.05	\$ 567,273.05	-	-	-

II.4.- Avance Financiero Contratado:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
100%	100%	-	-	-

III.- Avance Fisico

III.1.- Metas Aprobadas:

III.2.- Metas Alcanzadas:

III.3.- Avance Porcentual:

Unidad de Medida Cantidad

ML 794

PZA 11

PZA 23

Unidad de Medida Cantidad

ML 772

PZA 13

PZA 23

100%

Avance Físico del Periodo que se Reporta: 100 %

Avance Físico Acumulado: 100 %

IV.- Observaciones

Se colocaron menos metros lineales de los que se habían aprobados, pero se construyeron 2 pozos de visita más de los aprobados, ejecutándose al 100% el monto del contrato y alcanzándose al 100% las metas contratadas.

SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS, QUEDANDO UNA COBERTURA DEL 100% DE LAS NECESIDADES.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BLVD. SOLIDARIDAD No 18 EDIFICIO ESMERALDA,
HERMOSILLO SONORA, TEL. (662) 108 37 04

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"