



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

F-5514

Hermosillo, Sonora; a 24 de agosto de 2021

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al aviso de comisión con fecha 12 de agosto de 2021, mediante el cual se me comisionó en el periodo del 17 de agosto al 18 de agosto de 2021 al municipio de Altar con el propósito de realizar supervisión de obra y avances físicos para la aprobación de estimaciones de las obras: C-00077/0242 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia palo verde, C-00077/0243 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Benito Juárez, C-00077/0242 ampliación red alcantarillado sanitario en callejón Manuelita Básaca, colonia magisterial, C-00077/0247 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia buenos aires, C-00077/0246 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia bella vista en la localidad de altar, municipio de altar, C-00085/0317 ampliación red de agua potable en varias calles en colonia las lomas en el municipio de altar.

Se realizó recorrido en compañía del contratista y personal de la Dirección de Obras Públicas municipal por el trazo de las obras antes mencionadas, se tomaron mediciones con odómetro, corroborando las medidas presentadas en la estimación además de que se cumpla con la totalidad de los metros de ampliación de red contemplados en contrato, se verificó la cantidad de tomas domiciliarias ya instaladas, se abrieron las 4 cajas de válvula, verificando su correcta instalación y referenciando su ubicación exacta, por coordenadas y fotografías del lugar, se abrieron llaves para verificar la salida de agua y su correcto funcionamiento, en las obras de alcantarillado se abrieron pozos de visita, se verificaron alturas de los mismos, y puntos de conexión, en las obras que se encontraban trabajando en ese momento se tomó evidencia fotográfica de las excavaciones, rellenos, instalación de tubería y compactaciones. En general se encuentra un avance considerable en las obras de alcantarillado, teniendo pendiente la instalación de descargas domiciliarias, la obra de agua potable se encuentra correctamente terminada, por lo que se procederá a realizar los trámites correspondientes para su correcta finalización.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. –


Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área



SONORA
LINEAS LOGOGRÁFICAS S.A.S.

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

F-5511



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 12 DE AGOSTO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS PARA APROBACIÓN DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS: C-00077/0242 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALO VERDE, C-00077/0243 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, C-00077/0245 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN MANUELITA BÁSACA, COLONIA MAGISTERIAL, C-00077/0247 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUENOS AIRES, C-00077/0246 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO E VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELLA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, C-00085/0317 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAR.

Se le comisiona a:

ALTAR, SONORA.

Durante el (los) día (s) 17 AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,000.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

Rogelio R. Cobos N.