



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Reporte 07 de Diciembre de 2017

I.- Datos del Proyecto

C-00075/0349. "Construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Cajeme".

Entidad Federativa: SONORA

Municipio: Cajeme

Localidad: Varias

Periodo de Ejecución de Contrato:

Fecha de Inicio: 17 de Octubre de 2017

Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2017

Periodo Real de Ejecución de la Obra:

Fecha de Inicio: 17 de Octubre de 2017

Fecha de Término: 30 de Noviembre de 2017

II.- Avance Financiero

II.1.- Inversión Aprobada:

(Cifras en pesos)

Table with 5 columns: Total, Federal, Estatal, Municipal, Participantes. Values: \$ 1'183,700.00, \$ 1'183,700.00, -, -, -

II.2.- Monto del Contrato:

(Cifras en pesos)

Table with 5 columns: Total, Federal, Estatal, Municipal, Participantes. Values: \$ 1'175,613.60, \$ 1'175,613.60, -, -, -

II.3.- Monto Ejercido del Contrato:

Table with 5 columns: Total, Federal, Estatal, Municipal, Participantes. Values: \$ 1'175,613.60, \$ 1'175,613.60, -, -, -

II.4.- Avance Financiero Contratado:

Table with 5 columns: Total, Federal, Estatal, Municipal, Participantes. Values: 100%, 100%, -, -, -

III.- Avance Físico

III.1.- Metas Aprobadas:

III.2.- Metas Alcanzadas:

III.3.- Avance Porcentual:

Unidad de Medida Cantidad VIVIENDA / 133 /

Unidad de Medida Cantidad VIVIENDA / 133 /

Cantidad 100%

Avance Físico del Periodo que se Reporta: 100 %

Avance Físico Acumulado: 100 %

IV.- Observaciones

SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS, QUEDANDO UNA COBERTURA DEL 100% DE LAS NECESIDADES.

Handwritten signature in blue ink

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BLVD. SOLIDARIDAD No 18 EDIFICIO ESMERALDA,
HERMOSILLO SONORA, TEL. (682) 108 37 04

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"