SEDESSON

Hermosillo, Sonora; 25 de Octubre de 2016

INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P r e s e n t e. -

- En cumplimiento a la Comisión de fecha 11 de Octubre del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: Verificación de avances de obra del Programa Estatal de Empleo Rural 2016.

Lugar: TRINCHERAS, ATIL, OQUITOA, TUBUTAMA y SARIC, SONORA.

Periodo: DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

Resultados:

TRINCHERAS: Se llevó a cabo entrevista con el C. Director de Desarrollo Social de este municipio, respecto a la obra programada a ejecutarse con el programa arriba descrito, denominada "Construcción de Guarniciones en calle Sonora y av. 5 de mayo", informando que los trabajos se iniciarían hasta la semana siguiente, debido a que la adquisición del cemento se realiza a través de la congregación "Mariana Trinitaria" y está programada la entrega en esta semana.

ATIL: Se realizó el recorrido a la obra "Rehabilitación de Canal de Riego presa Cuauhtémoc" encontrándose los trabajos totalmente terminados, ejecutándose trabajos de limpia y deshierbe lateral, traspaleo de bordo de tierra y desazolve de cubeta en canal.

OQUITOA: Se llevó a cabo seguimiento a la obra programada a ejecutarse con el programa arriba descrito, denominada "Construcción de Guarniciones en Blvd. San Antonio y Carretera Estatal", encontrándose ésta en proceso de construcción, con un avance físico de 200 ml, representando un 38%.

TUBUTAMA: Se tienen programadas 2 obras a ejecutarse, "Pavimentación Entrada a Tubutama" ubicada en la cabecera municipal y "Línea de conducción del pozo a la pila y techo de protección" ubicada en la localidad de "San José" siendo esta última la que se encontró terminada y operando satisfactoriamente. Con los recursos correspondientes a la segunda ministración, se ejecutara la primera obra en mención.

SARIC: Se dio seguimiento a la obra "Rehabilitación de Canal de Riego" encontrándose en proceso de ejecución con un avance físico de 15%, ejecutándose trabajos de limpia y deshierbe lateral, traspaleo de bordo de tierra y desazolve de cubeta en canal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
25 OCT 2016
Karen A. 3:00 pm.
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A t e n t a m e n t e

ING. ISRAEL H. LEYVA MARTÍNEZ
Coordinador de Área

26 OCT 2016
11:22

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo

F 697

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 11 de octubre de 2016

ING. ISRAEL HUMBERTO LEYVA MARTÍNEZ
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

VERIFICACIÓN DE AVANCES DE OBRA DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL 2016.

Se le comisiona a:

TRINCHERAS, ÁTIL, OQUITOA, TUBUTAMA Y SARIC, SON.

Durante el (los) día (s) **18** AL **21** DE **SEPTIEMBRE** DE **2016**

Vehículo No. **81**

Marca TOYOTA Placas VC-31-215

Modelo 2011 Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	**70 Litros**
CASETAS:	**$0.00**
GASOLINA:	**$600.00**

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ÁTIL, SONORA.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRINCHERAS, SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez.- Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

TUBUTAMA, SONORA
2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SARIC SONORA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2015-2018

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
OQUITOA, SON.