F-475I

Gobierno del Estado de Sonora | SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 05 de agosto de 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
20 AGO 2021
10:14
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
P R E S E N T E. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 13 de julio de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **26 de julio al 31 de julio de 2021** a los municipios de **Altar, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado** con el propósito de realizar supervisión de obra y avances físicos de las obras: C-00085/0317 ampliación red de agua potable en varias calles en colonia las lomas en el municipio de Altar, C-00085/0320 ampliación red de agua potable en varias calles de la colonia San Rafael en Puerto Peñasco, C-00077/0242 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia palo verde en el municipio de Altar, C-00077/0243 ampliación de alcantarillado sanitario en carias calles de la colonia Benito Juárez en el municipio de Altar, C-00077/0245 ampliación de alcantarillado sanitario en callejón Manuelita Básaca, colonia Magisterial, en el municipio de Altar, C-00077/0246 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Bella Vista en el municipio de Altar, C-00077/0247 ampliación de alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Buenos Aires en el municipio de Altar, C-00077/0250 ampliación alcantarillado sanitario en varias calles de la colonia Reforma en el municipio de San Luis Rio Colorado.

- **Altar (Alcantarillado):** Se realizó una reunión en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Altar, compañía del contratista y las autoridades del municipio, para informar sobre el avance de los trabajos de las 5 obras pertenecientes al contrato, al terminar se realizó recorrido por el trazo de las obras, encontrando avances en los conceptos de excavación, plantilla, instalación de tubería y acostillado, en la colonia Palo Verde, las otras 4 obras se encuentran con el trazo y suministro de materiales. Además se solicitó por parte del municipio brindarles todo el apoyo que sea posible en cuanto a los trabajos a realizar en la localidad, apoyando la mano de obra local.
- **Altar (Agua Potable):** Se realizó recorrido en compañía del contratista a lo largo del trazo para supervisar los trabajos realizados en donde se encuentran terminados los trabajos que corresponden a la red de agua potable, excavaciones, instalación de tubería, cajas de válvula, puntos de conexión y todo lo correspondiente a los trabajos contratados, además de encontrarse instaladas algunas tomas

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

F-475I

domiciliarias, quedando pendiente cerrar con este tema a lo largo del trazo, toda la red ya se encuentra cargada y probada en su totalidad, por lo que la obra se encuentra alrededor de un 95% de avance según catálogo.

- **Puerto Peñasco:** En compañía del contratista se realizó recorrido por el sitio de los trabajos, tomando medidas y verificando la instalación de la tubería existente, el contratista se encontraba realizando trabajos de excavación, tendido de tubería y rellenos, lo que alcanza aproximadamente un 40% de avance de los conceptos contratados, después nos colocamos en el punto de conexión, identificando el lugar exacto con la finalidad que no exista diferencia con lo ejecutado a lo proyectado, finalmente se realizó la visita a la bodega en donde se encuentra el material suministrado para continuar con los trabajos de la ampliación de la red, para terminar se realizó una visita a las oficinas de obras públicas para informar sobre los avances a las autoridades del municipio.
- **San Luis Rio Colorado:** En compañía del contratista se realizó una visita y recorrido por el lugar de los trabajos, se caminó a lo largo del trazo de la red, identificando puntos de conexión, pozos de inicio e identificando el terreno existente, se procedió por parte del contratista a realizar el trazo con cal de la red de alcantarillado. Se realizó una visita a las oficinas de obras públicas para solicitar los permisos de construcción y demás documentos que expide el municipio para la realización de la obra.

Notas:

- Debido a que no se contaba con el servicio de Control Net fue necesario realizar carga de gasolina en la ciudad de Hermosillo el día 26 de julio de 2021 para poder iniciar el viaje.
- Debido a fallas en el sistema de facturación de la Operadora Río Colorado el día 29 de julio de 2021 día en el que se realizó la carga de gasolina, se envió copia del ticket solicitando la facturación del mismo, misma que no se pudo realizar hasta el día 02 de agosto de 2021, el personal de sistemas colocó una nota en la misma factura indicando el día de la carga original, se anexa a este informe y comprobación ticket original.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.–

Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área

F-475I

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 13 DE JULIO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS: C-00085/0317 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, C-00085/0320 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLEEN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN RAFAEL EN PUERTO PEÑASCO, C-00077/0242 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALO VERDE, C-00077/0243 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, C-00077/0245 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN MANUELITA BÁSACA, COLONIA MAGISTERIAL, C-00077/0246 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELLA VISTA, C-00077/0247 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUENOS AIRES EN ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR. C-00077/0250 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LUIS RIO COLORADO.

Se le comisiona a:

ALTAR, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Durante el (los) día (s) **26** **JULIO** AL **31** DE **JULIO** DE **2021**

Vehículo No. **106**

Marca NISSAN Placas VD-64-445

Modelo 2017 Tipo NP300

CONTROL NET:	**0 Litros**
CASETAS:	**$0.00**
GASOLINA:	**$3,000.00**

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ayuntamiento de Altar Obras Públicas ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

RECEPCION 2:30 pm 29 JUL 2021 RECIBIDO DOSPM

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 11:33 29 JUL 2021 RECIBIDO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO