PIB-041

Hermosillo Sonora; 14 de Septiembre de 2020.

Informe de Comisión

Ing. Ramón B. Bustamante Federico
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
P r e s e n t e.-

Municipio: Etchojoa, Sonora.

En la comisión la cual me fue asignada los días 09 al 11 de Septiembre de 2020, al municipio de Etchojoa, me permito a relatarle las actividades realizadas:

Etchojoa: En la visita al municipio en mención se recorrieron las acciones de construcción de cuarto dormitorio, notando en ellas el avance en las cimentaciones, como lo es la excavación, la fabricación y suministro de plantilla de concreto, asi mismo ya se había habilitado el acero y el colado de la zapata, en el total de las acciones ya se encontraban terminando de trabajar en el concepto de muro de enrase, y en las que ya contaban con este mismo se estaba terminando de colar la cadena desplante, asi mismo en 3 acciones ya se encontraban levantando muros de block. Al culminar esta revisión y cuantificación pase al avance de baños los cuales ya se habían trazado, y se preparaban para colar losas de cimentación, a su vez se está trabajando con excavaciones y suministro y colocación de tubería para la descarga domiciliaria en el total de las acciones, determinando avances se platicó con el residente de la compañía constructora para hacerle saber detalles que hay que contemplar en el transcurso de construcción de la obra, asi mismo recalcando la limpieza en el área, y el uso de cubre bocas en el sitio de los trabajos para seguir con las recomendaciones de las instancias de salud.

Sin otro particular por el momento, quedo a su disposición.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE
Supervisor de Obra.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
20 OCT 2020
PARA SU REVISION
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

PIB-041

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LUIS FERNANDO TOLEDO ZAPUCHE
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS: C-00075/0577 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA, C-00075/580 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN CABECERA MUNICIPAL ETCHOJOA.

Se le comisiona a:

ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) **09** **SEPTIEMBRE** AL **11** DE **SEPTIEMBRE** DE **2020**

Vehículo No. **32**

Marca FORD Placas VC-31-193

Modelo 2008 Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	**70 Litros**
CASETAS:	**$0.00**
GASOLINA:	**$1,800.00**

A T E N T A M E N T E

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ETCHOJOA, SON.

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL