



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora a 29 de agosto del 2020

DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO



En atención al aviso de comisión con fecha del 25 de agosto al 29 de agosto del 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Reunión con los enlaces municipales de Guaymas y Empalme con el propósito de verificar las obras del 2020 y a atender temas particulares del recurso FAIS.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipio de Guaymas en sus respectivas localidades; Vícam, Pótam, Ejido Lázaro Cárdenas y Heroica Guaymas y cabecera municipal de Empalme.

RESULTADOS

GUAYMAS

Atendidos por personal de la dirección general de infraestructura urbana y ecología del municipio de Guaymas se procedió a la revisión de las obras en proceso en las localidades de Vícam y Pótam. Con el acompañamiento del Ing. Esteban Gaxiola supervisor de obra del h. ayuntamiento de la ciudad Heroica Guaymas y encargado de los proyectos actuales de las localidades antes mencionadas, las cuales actualmente tienen 10 proyectos en proceso todos de mejoramiento de vivienda, los cuales particularmente el municipio de Guaymas manejan como un cuarto con baño, son 4 proyectos en Pótam con un total de 6 acciones de cuarto con baño y de la misma manera pero con 6 proyectos, 6 cuartos con baño en la localidad de Vícam (switch). Cada una de las obras fue visitada y fue tomada evidencia fotográfica que servirá para dar fe que el proyecto existe y a espera de su posterior entrega y recabación de acta de entrega-recepción correspondiente a la obra proyectada en la plataforma MIDS 2020. Continuando con la supervisión el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Guaymas tiene en proceso un proyecto de un Kiosko con bancas y andadores que se encuentra ubicado en el centro del ejido con la finalidad de fomentar la unión y esparcimiento familiar que aunado a lo anterior ayude a reforzar el sentido de pertenencia de los pobladores de la localidad y su respectiva evidencia fotográfica. Localidad supervisada a continuación cabecera municipal Guaymas, Heroica Guaymas contiene una obra en proceso en conjunto que consta de 4 proyectos MIDS siendo esta la que representa la mayor cantidad en costo, se trata de la rehabilitación de la red de alcantarillado, rehabilitación de una red o sistema de agua potable, construcción de las banquetas y guarniciones y por último la pavimentación con concreto hidráulico de este segmento de calles en avenida 6 entre diagonal Yáñez y calle 13, con un monto total de alrededor de 11 millones de pesos, supervisada y evidencia fotográfica tomada. Se encuentra otra obra en proceso en conjunto de 4 proyectos de la misma manera a los antes mencionados en calle laguna salada colonia Miguel Hidalgo (La Antena) la cual fue supervisada y recabada evidencia fotográfica, Guaymas en el rubro de





Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

mejoramiento de vivienda tiene en total 8 proyectos terminados de cuartos con baño, supervisados anteriormente y en esta supervisión se revisaron nuevamente 8 proyectos de cuartos con baño que se encuentran en proceso y evidencia fotográfica tomada, adicionalmente se procedió a revisar observaciones de algunas de las obras de la pasada supervisión problemas que ya han sido resueltos para beneficio del ciudadano que recibe el apoyo.

EMPALME

Recibidos por la subdirectora de obras públicas de Empalme, la ing. María Gpe. Cruz y el director de obras y enlace municipal FAIS, ing. Humberto Pavlovich, fueron tratados temas mismos del FAIS con la finalidad de abrirles las puertas para la asesoría y el apoyo por parte de la coordinación y así poder coadyuvar con el municipio y trabajar en conjunto para el beneficio del ciudadano Empalmense.

La cabecera municipal de Empalme reportó 4 obras en proceso un revestimiento de un canal en la colonia Bellavista, su principal justificación para la realización de la obra es la inundación provocada por la temporada de lluvias en la ciudad debido a que se encuentran al nivel del mar se desborda, proyecto que se seguirá supervisando con prioridad debido al mal manejo del proyecto, la segunda obra es una pavimentación que se ha traído como compromiso de años anteriores calle que representa un flujo importante de agua para así poder evitar el foco de infección que puede provocar el estancamiento de agua a través de esta calle, Guillermo prieto desde falta del cerro hasta conexión con blvd. Las Américas. Tercera obra en proceso es de la misma manera otro lugar que provoca inundación con lluvias subclasificación pavimentación en cruce calle sexta y avenida primero de mayo, por último, una de las arterias viales de la ciudad el blvd. Héroe de Nacozari al cual se le está dando mantenimiento pintando guarniciones y camellones y señalética correspondiente de cruces peatonales y líneas divisorias del tráfico vial, de todas estas obras evidencia fotográfica tomada y anotaciones pertinentes respecto a cualquier observación que se haya tenido.



ATENTAMENTE.-

Aldo I. Mundo B.

Ing. Aldo Iván Mundo Beltrán
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 19 de Agosto del 2020

ALDO IVAN MUNDO BELTRAN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REUNION CON LOS ENLACES MUNICIPALES DE GUAYMAS Y EMPALME CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS OBRAS DEL 2020.

Se le comisiona a:

GUAYMAS (POTAM, VICAM, LAZARO CARDENAS) Y EMPALME.

Durante el (los) día (s) 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2020

Vehículo No. 81

Marca TOYOTA

Placas VC-31-215

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,000.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz
C.c.p. Interesado

